

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2019
Bocas del Toro	Construcción de nueva sucursal Guabito	Construcción	Ruquisa, S.A.	685	75%	317,683.66
Bocas del Toro	Construcción de nuevas instalaciones para reubicar la sucursal Almirante	Construcción	pendiente	270	0%	0.00
Bocas del Toro	Construcción de nuevas instalaciones para reubicar la sucursal Changuinola	Construcción	Constructora Metrix, S.A.	240	5%	64,660.00
Bocas del Toro	Mejoras a sucursal Bocas del Toro	Mejora	Oldemar Patiño Gómez	90	0%	0.00
Chiriquí	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Concepción	Construcción	Constructora Metrix, S.A.	540	61%	117,728.12
Chiriquí	Construcción de nueva sucursal Dolega	Construcción	Ruquisa, S.A.	592	75%	511,710.70
Chiriquí	Construcción de nueva sucursal Gualaca	Construcción	Rodeiba, S.A.	390	100%	616,376.14
Chiriquí	Mejoras a piso 1 sucursal David	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a piso 2 sucursal David	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Boquerón	Mejora	Oldemar Patiño Gómez	60	57%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal David	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Paso Canoas	Mejora	Constructora DELSEL, S.A.	90	20%	28,031.50
Chiriquí	Mejoras a sucursal Puerto Armuelles	Mejora	pendiente	90	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Río Sereno	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Chiriquí	Nueva sala de lactancia en sucursal Doleguita	Mejora	Constructora DELSEL, S.A.	40	100%	14,080.00
Chiriquí	Nuevo depósito en sucursal Alanje	Mejora	Mackenzie's Construction S. A.	150	100%	172,542.41
Coclé	Mejoras a local para nueva sucursal Penonomé 2	Mejora	Torecha International Inc	180	10%	0.00
Coclé	Mejoras a sucursal Aguadulce	Mejora	pendiente	90	0%	0.00

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2019
Coclé	Mejoras a sucursal Penonomé	Mejora	Coceptum, S. A.	321	80%	142,708.96
Coclé	Mejoras al sistema pluvial sucursal La Pintada	Mejora	Dolopo Panamá Corp.	60	20%	0.00
Coclé	Mejoras y ampliación a sucursal Natá	Mejora	Compañía Internacional de Seguros, S.A. (En subrogación por contratista que no cumplió)	300	12%	0.00
Colón	Mejoras a local para nueva sucursal en el edificio de la Gobernación de Colón	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	120	0%	0.00
Colón	Mejoras a sucursal Colón	Mejora	Consortio Bratia - A2G Group Panamá	120	0%	0.00
Colón	Mejoras a sucursal Zona Libre	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	210	98%	268,186.40
Darién	Mejoras y ampliación a sucursal Metetí	Mejora	Rodeiba, S.A.	410	100%	432,666.44
Herrera	Cerramiento de verjas de hierro en sótano Sucursal La Arena (Chitré)	Mejora	STI Construcciones, S.A.	45	100%	19,921.15
Herrera	Construcción de nueva sucursal La Arena (Chitré)	Construcción	Vigecons Estevez, S.L.	1141	100%	55,597.10
Herrera	Construcción de nueva sucursal Los Pozos	Construcción	Steel & Concrete Engineering, S.A.	390	100%	341,314.45
Herrera	Construcción de nueva sucursal Parita	Construcción	Coceptum, S. A.	505	100%	16,481.27
Herrera	Mejoras a piso 1 de sucursal Chitré (Edificio Regional Central)	Mejora	pendiente	120	0%	0.00
Herrera	Mejoras al sistema pluvial de sucursal Divisa	Mejora	Oldemar Patiño Gómez	30	100%	29,947.00
Los Santos	Mejoras a fachada sucursal Las Tablas (quebrasones)	Mejora	Diseños y Construcciones Atsa	60	100%	28,360.48
Los Santos	Mejoras a planta alta de sucursal Las Tablas (Banca Agronecuaria)	Mejora	Consortio Proinsa	150	100%	112,295.00
Los Santos	Mejoras a sucursal Los Santos	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	150	100%	0.00

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2019
Panamá	Construcción de Galera para vehículos en trámite de descarte (Complejo Deportivo)	Construcción	Winston A. B. Ingenieros, S.A.	160	99%	267,402.19
Panamá	Construcción de nuevo depósito en sucursal Milla 8	Construcción	Grupo Trugar, S.A.	120	100%	117,415.51
Panamá	Mejoras a Gerencia de Área de Fideicomiso	Mejora	pendiente	120	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Gerencia de Auditoría (Edificio Balboa)	Mejora	pendiente	150	0%	0.00
Panamá	Mejoras a la Reserva Nacional	Mejora	Nova Cajas Fuertes	95	100%	21,950.00
Panamá	Mejoras a la sucursal Casa Matriz	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	195	100%	87,941.40
Panamá	Mejoras a local para nueva sucursal Casco Antiguo	Mejora	Consortio Arquipanac	540	37%	665,616.16
Panamá	Mejoras a local para nueva sucursal Pedregal	Mejora	Rodeiba, S.A.	255	100%	163,082.22
Panamá	Mejoras a oficinas de Departamento de Administración de Documentos (Edificio de Proveeduría)	Mejora	Steel & Concrete Engineering, S.A.	120	0%	0.00
Panamá	Mejoras a planta alta de la sucursal Río Abajo	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Sección Valija (Edificio Transísmica)	Mejora	Arquitectura Panameña, S.A.	150	100%	65,945.55
Panamá	Mejoras a sucursal Paraíso	Mejora	IACOSA	120	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Plaza Edison	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal San Fernando	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Transísmica	Mejora	Rodeiba, S.A.	270	100%	179,191.20
Panamá	Mejoras al área de cajas de la sucursal Los Pueblos	Mejora	José del Camen Pamphil Solano	90	100%	11,500.00

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2019
Panamá	Mejoras al Departamento de Avalúos Comerciales y Consumo	Mejora	pendiente	30	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 10 de la Casa Matriz	Mejora	pendiente	120	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 11 de la Casa Matriz	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	210	100%	201,185.31
Panamá	Mejoras al piso 15 de la Casa Matriz	Mejora	Steel & Concrete Engineering, S.A.	60	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 3 de edificio de la Cámara de Compensación	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 3 de la Casa Matriz	Mejora	pendiente	90	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 7 de la Casa Matriz	Mejora	Office Concept Technology, Inc.	90	0%	0.00
Panamá	Nueva sala de lactancia en edificio Transísmica	Mejora	S.R. Construcciones, S.A.	130	100%	19,211.00
Panamá	Nueva sala de lactancia en la Casa Matriz	Mejora	S.R. Construcciones, S.A.	150	100%	21,236.15
Panamá	Pool	Mejora	N/A	N/A	N/A	0.00
Panamá	Reubicación de sucursal Chepo	Construcción	Steel & Concrete Engineering, S.A.	527	100%	688,001.26
Panamá Oeste	Mejoras a la fachada y señalización de la sucursal Howard	Mejora	pendiente	100	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a local para nueva sucursal Chorrera 2	Mejora	Rodeiba, S.A.	180	5%	81,784.21
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal La Chorrera	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	270	25%	73,267.55
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal Nuevo Arraján (extensión de aleros)	Mejora	pendiente	120	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal Nuevo Arraján (modificación a fachada de vidrios templados)	Mejora	CNV Internacional, S.A.	90	100%	20,402.12
Panamá Oeste	Mejoras y nuevo depósito en sucursal Capira	Mejora	Proyec, S.A.	342	100%	79,856.20
Veraguas	Mejoras al techo de sucursal Soná	Mejora	N y M Construction, Inc.	60	100%	34,477.20

**6,089,756.01**