

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2020
Actualizado abril 2020

PROVINCIA	TIPO	PROYECTO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2020
Bocas del Toro	Construcción	Construcción de nueva Sucursal Guabito	Ruquisa, S.A.	812	88%	0.00
Bocas del Toro	Construcción	Construcción de nuevas instalaciones para reubicar la Sucursal Almirante	pendiente	270	0%	0.00
Bocas del Toro	Mejora	Mejoras sucursal Bocas del Toro	Oldemar Patiño Gómez	90	55%	0.00
Chiriquí	Construcción	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Concepción	Constructora Metrix, S.A.	540	70%	0.00
Chiriquí	Construcción	Construcción de nueva Sucursal Dolega	Ruquisa, S.A.	592	79%	0.00
Chiriquí	Mejora	Mejoras a sucursal Paso Canoas	pendiente	120	100%	22,675.50
Chiriquí	Mejora	Mejoras sucursal Alanje	Mackenzie's Construction S. A.	120	100%	0.00
Chiriquí	Mejora	Mejoras sucursal Boquerón	Oldemar Patiño Gómez	120	100%	28,700.00
Chiriquí	Mejora	Mejoras Sucursal David	pendiente	180	0%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2020
Actualizado abril 2020

Chiriquí	Mejora	Mejoras Sucursal Doleguita	pendiente	90	0%	0.00
Chiriquí	Mejora	Mejoras Sucursal El Carmen	pendiente	90	0%	0.00
Chiriquí	Mejora	Mejoras Sucursal Puerto Armuelles	pendiente	90	0%	0.00
Chiriquí	Mejora	Mejoras Sucursal Río Sereno	pendiente	90	0%	0.00
Chiriquí	Mejora	Mejoras Sucursal Volcán	pendiente	90	0%	0.00
Coclé	Mejora	Mejoras a local para nueva sucursal Penonomé 2	Torecha International Inc	45	100%	21,469.65
Coclé	Mejora	Mejoras a local para nueva Sucursal Río Hato	pendiente	270	0%	0.00
Coclé	Mejora	Mejoras al sistema pluvial sucursal La Pintada	Dolopo Panamá Corp.	60	21%	0.00
Coclé	Mejora	Mejoras Sucursal Aguadulce	pendiente	180	0%	0.00
Coclé	Mejora	Mejoras y ampliación a Sucursal Natá	Compañía Internacional de Seguros, S.A. (En subrogación por contratista que no cumplió)	300	21%	85,891.50

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2020
Actualizado abril 2020

Colón	Construcción	Construcción de nueva Sucursal Buena Vista	pendiente	270	0%	0.00
Colón	Mejora	Mejoras sucursal Colón	Consorcio Bratia - A2G Group Panamá	120	45%	77,426.15
Colón	Mejora	Mejoras Sucursal Sabanitas	pendiente	90	0%	0.00
Colón	Mejora	Mejoras Sucursal Zona Libre	Inversiones RLB, S.A.	210	100%	0.00
Darién	Construcción	Construcción de nuevas instalaciones para reubicar la Sucursal La Palma	pendiente	270	0%	0.00
Darién	Mejora	Mejoras Sucursal La Palma	pendiente	90	0%	0.00
Herrera	Mejora	Mejoras Chitré Edificio Regional Piso 1	pendiente	180	0%	0.00
Herrera	Mejora	Mejoras Chitré Edificio Regional Piso 3	pendiente	180	0%	0.00
Herrera	Mejora	Mejoras Local Fito Moreno	pendiente	90	0%	0.00
Herrera	Mejora	Mejoras Sucursal Chitré	pendiente	90	0%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2020
Actualizado abril 2020

Herrera	Mejora	Mejoras Sucursal Circunvalación	pendiente	180	0%	0.00
Herrera	Mejora	Mejoras sucursal Ocú	pendiente	180	0%	0.00
Herrera	Mejora	Mejoras Sucursal Pesé	pendiente	60	0%	0.00
Los Santos	Construcción	Construcción de nueva Sucursal Sábana Grande	pendiente	270	0%	0.00
Los Santos	Mejora	Mejoras Depósito Los Santos	pendiente	180	0%	0.00
Los Santos	Mejora	Mejoras Sucursal Los Santos	pendiente	90	0%	0.00
Los Santos	Mejora	Mejoras Sucursal Tonosí	pendiente	90	0%	0.00
Panamá	Construcción	Construcción de Galera para vehículos en trámite de descarte (Complejo Deportivo)	Winston A. B. Ingenieros, S.A.	350	99%	0.00
Panamá	Construcción	Construcción de nueva Sucursal Chilibre	pendiente	270	0%	0.00
Panamá	Construcción	Construcción de nueva Sucursal Pacora	pendiente	270	0%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2020
Actualizado abril 2020

Panamá	Construcción	Construcción de nuevas instalaciones para reubicar la Sucursal Chepo	Steel & Concrete Engineering, S.A.	527	100%	0.00
Panamá	Construcción	Construcción de nuevas instalaciones para reubicar la Sucursal Tortí	pendiente	270	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras a Gerencia Ejecutiva de Obras	Grupo Trugar, S.A.	180	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras a local para nueva Sucursal Casco Antiguo	Consorcio Arquipanac	540	44%	244,342.16
Panamá	Mejora	Mejoras a local para nueva Sucursal Juan Díaz	pendiente	270	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras a local para nueva Sucursal Merca	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras a local para nueva Sucursal Vía España 2	pendiente	270	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras a local para nueva Sucursal Villalobos	pendiente	270	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras a local para reubicar la Sucursal Los Pueblos	pendiente	270	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras Cámara de Compensación niveles 300 y 400	pendiente	180	0%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2020
Actualizado abril 2020

Panamá	Mejora	Mejoras Casa Matriz Mezanine	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras Casa Matriz piso 10	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras Casa Matriz piso 13	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras Casa Matriz piso 15	Steel & Concrete Engineering, S.A.	60	45%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras Casa Matriz piso 3	pendiente	90	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras Casa Matriz piso 4 (Fideicomiso)	pendiente	90	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras Casa Matriz piso 7	Office Concept Technology, Inc.	120	37%	34,586.99
Panamá	Mejora	Mejoras Depto. De Administración de documentos	Steel & Concrete Engineering, S.A.	120	30%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras Depto. de Avalúos	pendiente	90	0%	8,933.23
Panamá	Mejora	Mejoras Depto. de Transporte	pendiente	90	0%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2020
Actualizado abril 2020

Panamá	Mejora	Mejoras Gerencia de Auditoría	pendiente	120	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras Locales en Parque Sur	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras Reserva Nacional	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras sucursal Paraiso	IACOSA	120	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras Sucursal San Fernando	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras Sucursal Villa Lucre	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejora	Mejoras Transistmica piso 3	pendiente	180	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejora	Mejoras a local para nueva sucursal Chorrera 2 (OnDgo)	Rodeiba, S.A.	180	50%	97,472.73
Panamá Oeste	Mejora	Mejoras a sucursal La Chorrera	Inversiones RLB, S.A.	270	42%	252,397.81
Panamá Oeste	Mejora	Mejoras a sucursal Nuevo Arraiján	pendiente	180	0%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2020
Actualizado abril 2020

Panamá Oeste	Mejora	Mejoras Sucursal Capira	Proyec, S.A.	342	100%	0.00
Panamá Oeste	Mejora	Mejoras sucursal Howard	pendiente	90	0%	0.00
Veraguas	Mejora	Mejoras Sucursal San Francisco de la Montaña	pendiente	90	0%	0.00

873,895.72