

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2021

Actualizado diciembre 2021

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2021
Bocas del Toro	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Changuinola	Construcción	Compañía Internacional de Seguros, S.A. (En subrogación por contratista que no cumplió)	240	3%	0.00
Bocas del Toro	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Chiriquí Grande	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Bocas del Toro	Construcción de nueva sucursal Guabito	Construcción	Ruqisa, S.A.	812	100%	142,526.66
Bocas del Toro	Mejoras a sucursal Almirante	Mejora	pendiente	150	0%	0.00
Chiriquí	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Concepción	Construcción	Constructora Metrix, S.A.	540	69%	210,918.48
Chiriquí	Construcción de nueva sucursal Dolega	Construcción	Ruqisa, S.A.	592	100%	125,501.57
Chiriquí	Mejoras a sucursal David	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Doleguita	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal El Carmen	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Oriente (San Felix)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Puerto Armuelles	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Río Sereno	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Volcán	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras Transporte Área Occidental	Mejora	pendiente	90	0%	0.00
Coclé	Mejoras a local para nueva sucursal Río Hato	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Coclé	Mejoras a sucursal Aguadulce	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Coclé	Mejoras a sucursal La Pintada (nuevo puesto de atención al cliente)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	33,000.00
Coclé	Mejoras sucursal Antón	Mejora	pendiente	120	0%	0.00
Coclé	Mejoras sucursal La Pintada	Mejora	pendiente	90	0%	0.00
Coclé	Mejoras sucursal Penonomé	Mejora	Coeptum, S. A.	321	100%	25,160.51
Coclé	Mejoras y ampliación a sucursal Natá	Mejora	Compañía Internacional de Seguros, S.A. (En subrogación por contratista que no cumplió)	300	71%	133,461.40

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2021

Actualizado diciembre 2021

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2021
Colón	Construcción de inmueble para ubicar la sucursal Costa Abajo de Colón	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Colón	Construcción de inmueble para ubicar la sucursal Costa Arriba de Colón	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Colón	Mejoras a local para nueva sucursal Gobernación Colón	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	120	0%	0.00
Colón	Mejoras a sucursal Colón	Mejora	Consortio Bratia - A2G Group Panamá	120	100%	164,260.19
Colón	Mejoras a techo sucursal colón	Mejora	pendiente	120	0%	0.00
Colón	Mejoras sucursal Sabanitas	Mejora	Torecha Internacional	60	100%	0.00
Colón	Mejoras sucursal Zona Libre (cajillas de seguridad)	Mejora	pendiente	90	0%	0.00
Darién	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal La Palma	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a local Fito Moreno	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a piso 1 de sucursal Chitré (Edificio Regional Central)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a piso 2 de sucursal Chitré (Edificio Regional Central)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a piso 3 de sucursal Chitré (Edificio Regional Central)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a sucursal Chitré	Mejora	pendiente	por establecer	0%	3,900.00
Herrera	Mejoras a sucursal Circunvalación (nuevo local)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a sucursal Circunvalación piso 1	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras Jefe de Operaciones Área Central	Mejora	pendiente	60	0%	0.00
Herrera	Mejoras y ampliación a sucursal Ocú	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Los Santos	Construcción de nuevo depósito de Los Santos	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Los Santos	Mejoras a sucursal Pedasí	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Los Santos	Mejoras sucursal Los Santos	Mejora	pendiente	60	0%	0.00
Panamá	Construcción de Galera para vehículos en trámite de descarte (Complejo Deportivo)	Construcción	Winston A. B. Ingenieros, S.A.	350	100%	31,452.40

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2021

Actualizado diciembre 2021

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2021
Panamá	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal El Dorado	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Los Pueblos	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Construcción de inmueble para ubicar el CAIPI dentro del terreno del Complejo Deportivo	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Construcción de nueva Galera para Archivos Generales	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Construcción de nueva sucursal Chilibre	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Casa Museo	Mejora	Gupo Top	15	0%	0.00
Panamá	Mejoras a la Reserva Nacional	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a local Finisterre	Mejora	pendiente	60	0%	0.00
Panamá	Mejoras a local para nueva sucursal Casco Antiguo	Mejora	Consorcio Arquipanac	540	56%	586,929.40
Panamá	Mejoras a local para nueva sucursal Vía España 2	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a mezanine de sucursal Casa Matriz	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a oficinas de Cobros (Casa Matriz)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a oficinas de Departamento de Administración de Documentos (Edificio de Proveduría)	Mejora	Steel & Concrete Engineering, S.A.	120	100%	0.00
Panamá	Mejoras a planta alta de la sucursal Río Abajo	Mejora	Grupo Trugar, S.A.	180	82%	195,825.27
Panamá	Mejoras a Sucursal 12 de Octubre	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Sucursal Calidonia	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Sucursal La Exposición	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Sucursal Órgano Judicial	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Paraiso	Mejora	IACOSA	120	100%	55,679.33
Panamá	Mejoras a sucursal Plaza Edison	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Sucursal Registro Público	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Tocumen	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras al cuarto eléctrico de Casa Matriz	Mejora	pendiente	120	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 13 de la Casa Matriz	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2021

Actualizado diciembre 2021

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2021
Panamá	Mejoras al piso 15 de la Casa Matriz	Mejora	Steel & Concrete Engineering, S.A.	60	100%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 6 de la Casa Matriz	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 7 de la Casa Matriz	Mejora	Office Concept Technology, Inc.	120	100%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 8 de la Casa Matriz	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras cerramientos sucursales varias	Mejora	Grupo Top, S.A.	120	0%	1,825.00
Panamá	Mejoras Complejo Deportivo	Mejora	pendiente	60	0%	0.00
Panamá	Mejoras Depto. de Trámite y Seguimiento	Mejora	pendiente	por establecer	0%	58,577.40
Panamá	Mejoras Depto. De Transporte Casa Matriz	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejoras Fábrica de Préstamos Casa Matriz	Mejora	pendiente	120	0%	0.00
Panamá	Mejoras Galera Complejo	Mejora	pendiente	90	0%	0.00
Panamá	Mejoras Gerencia de Área de Obras (panelería modular)	Mejora	pendiente	90	0%	0.00
Panamá	Mejoras Gerencia de Área Factoring	Mejora	Dania Caizamo	90	100%	2,658.00
Panamá	Mejoras Jefes de Operaciones Área Metro	Mejora	Grupo Top	90	100%	0.00
Panamá	Mejoras local 108 Plaza Concordia	Mejora	pendiente	60	0%	0.00
Panamá	Mejoras local Finisterre	Mejora	pendiente	60	0%	0.00
Panamá	Mejoras Parque Sur	Mejora	Grupo Trugar, S.A.	180	23%	35,650.81
Panamá	Mejoras piso 3 Cámara de Compensación	Mejora	Grupo Trugar, S.A.	180	39%	145,152.42
Panamá	Mejoras piso 3 Casa Matriz (Tesorería)	Mejora	Arquitectura Panameña, S.A.	90	0%	0.00
Panamá	Mejoras piso 4 Casa Matriz (Fideicomiso)	Mejora	Díaz Díaz & Co, Corp.	120	100%	43,415.84
Panamá	Mejoras Piso 5 Transístmica	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras sucursal Balboa	Mejora	pendiente	150	0%	0.00
Panamá	Mejoras sucursal La Exposición (cajillas de seguridad)	Mejora	pendiente	90	0%	0.00
Panamá	Mejoras sucursal Las Tablas (cajillas de seguridad)	Mejora	pendiente	60	0%	0.00
Panamá	Mejoras sucursal San Fernando	Mejora	pendiente	90	0%	0.00
Panamá	Mejoras sucursal Séptima Central (cajillas de seguridad)	Mejora	pendiente	90	0%	0.00
Panamá	Mejoras sucursal Transístmica (cajillas de seguridad)	Mejora	pendiente	90	0%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2021

Actualizado diciembre 2021

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2021
Panamá	Mejoras Villa Lucre (paneles modulares)	Mejora	pendiente	60	0%	0.00
Panamá Oeste	Construcción de nueva sucursal Arraiján Cabecera	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a local para nueva sucursal Chorrera 3	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a local para nueva sucursal Chorrera Autopista	Mejora	Rodeiba, S.A.	180	100%	341,396.11
Panamá Oeste	Mejoras a local para nueva sucursal Veracruz	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal La Chorrera	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	270	81%	114,737.17
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal La Chorrera	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	270	81%	12,373.85
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal La Chorrera	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal Panamá Pacífico	Mejora	Roberto Batista e Hijos, S.A.	100	100%	45,794.45
Panamá Oeste	Mejoras sucursal Nuevo Arraiján	Mejora	Díaz Díaz & Co, Corp.	150	0%	0.00
Veraguas	Mejoras a cúpula sucursal Plaza Banconal	Mejora	pendiente	120	0%	0.00
Veraguas	Mejoras a sucursal Plaza Banconal	Mejora	Río Pisón	60	0%	0.00
Veraguas	Mejoras a sucursal Santiago	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Veraguas	Mejoras a sucursal Santiago	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00

2,510,196.26