

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2022

Actualizado julio 2022

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2022
Bocas del Toro	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Changuinola	Construcción	Compañía Internacional de Seguros, S.A. (En subrogación por contratista que no cumplió)	240	23%	0.00
Bocas del Toro	Construcción de nueva sucursal Guabito - crédito reconocido	Construcción	Ruquisa, S.A.	812	100%	0.00
Bocas del Toro	Mejoras a sucursal Almirante	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Concepción	Construcción	Compañía Internacional de Seguros, S.A. (En subrogación por contratista que no cumplió)	540	69%	0.00
Chiriquí	Construcción de nueva sucursal Dolega - crédito reconocido	Construcción	Ruquisa, S.A.	592	100%	3,648.01
Chiriquí	Mejoras a sucursal Boquete	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal David	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Doleguita	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal El Carmen	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Volcán	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras y ampliación a sucursal David	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Coclé	Mejoras a local para nueva sucursal Río Hato	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Coclé	Mejoras a sucursal Aguadulce	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Coclé	Mejoras a sucursal El Valle	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Coclé	Mejoras a sucursal La Pintada	Mejoras	IACOSA	180	0%	0.00
Coclé	Mejoras a sucursal Penonomé - estacionamientos	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Coclé	Mejoras sucursal Antón	Mejoras	IACOSA	120	0%	0.00
Coclé	Mejoras y ampliación a sucursal Natá	Mejoras	Compañía Internacional de Seguros, S.A. (En subrogación por contratista que no cumplió)	300	89%	220,203.88
Colón	Construcción de inmueble para ubicar la sucursal Costa Abajo de Colón	Construcción	Consorcio Santa Ana	365	0%	0.00
Colón	Construcción de inmueble para ubicar la sucursal Costa Arriba de Colón	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2022
Actualizado julio 2022

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2022
Colón	Mejoras a sucursal Colón Gobernación	Mejoras	Inversiones RLB, S.A.	120	0%	0.00
Colón	Mejoras al techo de sucursal Colón	Mejoras	Consorcio Bratia - A2G Group Panamá	120	0%	0.00
Colón	Mejoras sucursal Colón - crédito reconocido	Mejoras	Consorcio Bratia - A2G Group Panamá	120	100%	0.00
Colón	Mejoras sucursal Sabanitas	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Darién	Mejoras a sucursal Metetí	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a edificio Circunvalación piso 1	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a edificio Circunvalación planta baja	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a piso 1 de sucursal Chitré (Edificio Regional Central)	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a piso 3 de sucursal Chitré (Edificio Regional Central)	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a sucursal Chitré	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a sucursal Circunvalación (nuevo local)	Mejoras	Constructora Disconsa, S.A.	180	0%	0.00
Herrera	Mejoras piso Edificio Regional Chitré	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras y ampliación a sucursal Ocú	Mejoras	Constructora Delsel S.A.	300	0%	0.00
Los Santos	Mejoras a Complejo Deportivo Área Central	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Los Santos	Mejoras a depósito La Villa de Los Santos	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Los Santos	Mejoras a oficinas de jefes de operaciones Área Central	Mejoras	Easy Office, Inc	45	100%	0.00
Los Santos	Mejoras a sucursal Las Tablas	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Los Santos	Mejoras a sucursal Los Santos	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Los Santos	Mejoras sucursal Los Santos - atención al cliente y operaciones	Mejoras	Río Pisón, S.A.	75	0%	0.00
Panamá	Mejoras a baños de Casa Matriz	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Casa Museo	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a cuarto eléctrico Casa Matriz	Mejoras	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.	150	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Departamento de Investigaciones	Mejoras	pendiente	150	0%	0.00
Panamá	Mejoras a estacionamientos posteriores sucursal Transístmica	Mejoras	pendiente	90	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Galera del Complejo Deportivo	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	3,400.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2022
Actualizado julio 2022

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2022
Panamá	Mejoras a Gerencia Ejecutiva de Instituciones Públicas	Mejoras	pendiente	210	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Gerencia Ejecutiva de Obras, Proyectos y Mantenimiento	Mejoras	Grupo Trugar, S.A.	180	100%	0.00
Panamá	Mejoras a Gerencia Ejecutiva de Obras, Proyectos y Mantenimiento - panelería modular	Mejoras	Easy Office, Inc	90	70%	0.00
Panamá	Mejoras a la Reserva Nacional	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a lobby Reserva Nacional	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a local para nueva sucursal Casco Antiguo	Mejoras	Consorcio Arquipanac	540	63%	78,911.60
Panamá	Mejoras a local para nueva sucursal Vía España 2 - Torre B	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a local para ubicar la Fábrica de Préstamos Casa Matriz	Mejoras	Grupo J&R	180	0%	0.00
Panamá	Mejoras a los vestíbulos de la Torre Banconal	Mejoras	pendiente	300	0%	0.00
Panamá	Mejoras a mezanine de Casa Matriz	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a oficinas de Cobros Casa Matriz planta baja	Mejoras	pendiente	210	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Subgerencia General de Negocios, Riesgo y Cumplimiento	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a suc. Registro Público	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal 12 de Octubre	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Balboa y Control Interno	Mejoras	Winston A. B. Ingenieros, S.A.	210	40%	39,595.11
Panamá	Mejoras a sucursal Brisas del Golf	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Chepo - nuevo tanque séptico	Mejoras	pendiente	30	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Gran Terminal	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Paraiso (alero)	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Plaza Edison	Mejoras	Proyec, S.A.	240	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal San Fernando	Mejoras	Winston A. B. Ingenieros, S.A.	210	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal San Francisco	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Tocumen	Mejoras	Bratia Group, S.A.	60	0%	0.00
Panamá	Mejoras al Complejo Deportivo	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2022
Actualizado julio 2022

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2022
Panamá	Mejoras al Complejo Deportivo	Mejoras	Inversiones RMA, S.A.	120	0%	0.00
Panamá	Mejoras al Departamento de Transporte Casa Matriz	Mejoras	Proyec, S.A.	180	6%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 4 Cámara de Compensación (Gcia. Gobierno de Datos)	Mejoras	pendiente	150	0%	0.00
Panamá	Mejoras Balboa piso 2 - Capacitación	Mejoras	DISCONSA, S.A.	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras Casa Matriz - puente con Plaza Concordia	Mejoras	pendiente	150	0%	0.00
Panamá	Mejoras Casa Matriz piso 3 - Gerencia Ejecutiva de Tesorería (sistema modular)	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras del local 108 Plaza Concordia (Experiencia del Cliente)	Mejoras	pendiente	90	0%	0.00
Panamá	Mejoras Departamento de Contabilidad	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras Finisterre	Mejoras	Consorcio Bratia - A2G Group Panamá	60	61%	0.00
Panamá	Mejoras Finisterre (sistema modular)	Mejoras	Easy Office, Inc	45	0%	0.00
Panamá	Mejoras Gerencia de Área de Mantenimiento	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras Gerencia Ejecutiva de Asesoría Legal piso 9 Casa Matriz	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras Gerencia Ejecutiva de Auditoría piso 1 Balboa	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras Gerencia Ejecutiva de Banca Corporativa	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras Parque Sur	Mejoras	Grupo Trugar, S.A.	180	95%	89,990.09
Panamá	Mejoras piso 3 Cámara de Compensación	Mejoras	Grupo Trugar, S.A.	180	50%	67,784.96
Panamá	Mejoras piso 3 Casa Matriz (Tesorería)	Mejoras	Arquitectura Panameña, S.A.	90	6%	0.00
Panamá	Mejoras piso 4 Transistmica	Mejoras	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejoras piso 7 Casa Matriz - Gerencia de Área de Trámite y Seguimiento	Mejoras	Office Concept Technology	263	100%	0.00
Panamá	Mejoras sucursal Paraíso - crédito reconocido	Mejoras	IACOSA	120	100%	69,066.26
Panamá	Mejoras sucursal Río Abajo (sistema pluvial)	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá Oeste	Construcción nuevas oficinas sucursal Capira	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a local para nueva sucursal La Chorrera No. 2	Mejoras	pendiente	240	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a suc. Capira	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal La Chorrera	Mejoras	Inversiones RLB, S.A.	270	98%	6,257.73
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal La Chorrera planta alta	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2022
Actualizado julio 2022

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2022
Panamá Oeste	Mejoras sucursal Nuevo Arraiján	Mejoras	Díaz Díaz & Co, Corp.	150	40%	15,212.54
Panamá Oeste	Mejoras sucursal Panama Pacífico - crédito reconocido	Mejoras	Roberto Batista e Hijos, S.A.	100	100%	0.00
Panamá, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriqui y Colón	Mejoras a las áreas de bóvedas y operaciones, para revisión de las cajillas de seguridad de varias sucursales áreas metro, central y occidental	Mejoras	IACOSA	180	0%	0.00
Veraguas	Mejoras a sucursal Plaza Banconal	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00
Veraguas	Mejoras a sucursal Soná	Mejoras	pendiente	por establecer	0%	0.00

594,070.18