

BANCO NACIONAL DE PANAMA  
PROYECTOS INSTITUCIONALES - NOVIEMBRE 2022

Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto (bienes o servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto del proyecto	Avance del Proyecto (%)	Dirección Responsable
Bocas del Toro - Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Changuinola	Bienes	30-ago-21	27-abr-22	1,121,654.00	24%	Compañía Internacional de Seguros, S.A. (En subrogación por contratista que no cumplió) Ruquiza, S.A.
Bocas del Toro - Construcción de inmueble para ubicar la sucursal Guabito - crédito reconocido	Bienes	10-ene-18	01-abr-20	70,192.00	100%	
Bocas del Toro - Mejoras a sucursal Almirante	Servicios	Por establecer	Por establecer	158,752.00	0%	Proyecto no adjudicado
Chiriquí - Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Concepción	Bienes	03-oct-22	24-mar-24	273,196.00	69%	Compañía Internacional de Seguros, S.A. (En subrogación por contratista que no cumplió) Ruquiza, S.A.
Chiriquí - Construcción de inmueble para ubicar la sucursal Dolega - crédito reconocido	Bienes	23-mar-18	05-nov-19	3,649.00	100%	
Chiriquí - Mejoras a carriles sucursal Concepción	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	50,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Chiriquí - Mejoras a sucursal Boquete	Servicios	Por establecer	Por establecer	450,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Chiriquí - Mejoras a sucursal David	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	38,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Chiriquí - Mejoras a sucursal Doleguita	Servicios	28-jul-22	25-nov-22	63,257.00	95%	Constructora Delsel S.A.
Chiriquí - Mejoras a sucursal El Carmen	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	70,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Chiriquí - Mejoras a sucursal Volcán	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	67,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Chiriquí - Mejoras y ampliación a sucursal David	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	450,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Coclé - Mejoras a local para nueva sucursal Río Hato	Servicios	Por establecer	Por establecer	500,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Coclé - Mejoras a sucursal Aguadulce	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	50,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Coclé - Mejoras a sucursal El Valle	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	15,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Coclé - Mejoras a sucursal La Pintada	Servicios	Por establecer	Por establecer	73,817.00	0%	IACOSA
Coclé - Mejoras a sucursal Penonomé - estacionamientos	Servicios	Por establecer	Por establecer	299,864.00	0%	Proyecto no adjudicado

BANCO NACIONAL DE PANAMA  
PROYECTOS INSTITUCIONALES - NOVIEMBRE 2022

Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto (bienes o servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto del proyecto	Avance del Proyecto (%)	Dirección Responsable
Coclé - Mejoras sucursal Antón	Servicios	03-oct-22	31-ene-23	91,681.00	0%	IACOSA
Coclé - Mejoras y ampliación a sucursal Natá	Servicios	23-oct-17	19-ago-18	380,838.00	98%	Compañía Internacional de Seguros, S.A. (En subrogación por contratista que no cumplió)
Colón - Construcción de inmueble para ubicar la sucursal Costa Abajo de Colón	Bienes	19-sep-22	19-sep-23	900,000.00	0%	Consorcio Santa Ana
Colón - Construcción de inmueble para ubicar la sucursal Costa Arriba de Colón	Bienes	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	500,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Colón - Mejoras a sucursal Colón Gobernación	Servicios	08-feb-21	Proyecto cancelado	303,480.00	0%	Inversiones RLB, S.A.
Colón - Mejoras al techo de sucursal Colón	Servicios	Por establecer	Por establecer	153,479.00	0%	Consorcio Bratia - A2G
Colón - Mejoras sucursal Colón - crédito reconocido	Servicios	06-ene-20	21-ago-21	41,884.00	100%	Group Panamá Consorcio Bratia - A2G
Colón - Mejoras sucursal Sabanitas	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	40,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Colón - Mejoras sucursal Zona Libre	Servicios	Por establecer	Por establecer	64,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Darién - Mejoras a sucursal Metetí	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	50,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Herrera - Mejoras a Complejo Deportivo Área Central	Servicios	Por establecer	Por establecer	250,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Herrera - Mejoras a edificio Circunvalación piso 1	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	70,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Herrera - Mejoras a edificio Circunvalación planta baja	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	80,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Herrera - Mejoras a piso 1 de sucursal Chitré (Edificio Regional Central)	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	75,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Herrera - Mejoras a sucursal Chitré	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	49,900.00	0%	Proyecto no adjudicado
Herrera - Mejoras a sucursal Circunvalación (nuevo local)	Servicios	Por establecer	Por establecer	518,100.00	0%	Constructora Disconsa, S.A.

BANCO NACIONAL DE PANAMA  
PROYECTOS INSTITUCIONALES - NOVIEMBRE 2022

Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto (bienes o servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto del proyecto	Avance del Proyecto (%)	Dirección Responsable
Herrera - Mejoras piso 2 de sucursal Chitré (Edificio Regional Central)	Servicios	Por establecer	Por establecer	75,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Herrera - Mejoras piso 3 de sucursal Chitré (Edificio Regional Central)	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	75,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Herrera - Mejoras piso Edificio Regional Chitré	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	9,960.00	0%	Proyecto no adjudicado
Herrera - Mejoras y ampliación a sucursal Ocu	Servicios	05-sep-22	02-jul-23	427,639.00	20%	Constructora Delsel S.A.
Los Santos - Mejoras a depósito La Villa de Los Santos	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	25,320.00	0%	Proyecto no adjudicado
Los Santos - Mejoras a oficinas de jefes de operaciones Área Central	Servicios	26-ene-22	12-mar-22	33,408.00	100%	Easy Office, Inc
Los Santos - Mejoras a sucursal Las Tablas	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	22,500.00	0%	Proyecto no adjudicado
Los Santos - Mejoras a sucursal Los Santos (fachada)	Servicios	Por establecer	Por establecer	250,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Los Santos - Mejoras sucursal Los Santos - atención al cliente y operaciones	Servicios	03-oct-22	16-dic-22	20,970.00	70%	Río Pisón, S.A.
Panamá - Mejoras a baños de Casa Matriz	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	5,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a Casa Museo	Servicios	Por establecer	Por establecer	200,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a cuarto eléctrico Casa Matriz	Servicios	Por establecer	Por establecer	229,000.00	0%	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.
Panamá - Mejoras a Departamento de Investigaciones	Servicios	Por establecer	Por establecer	91,934.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a estacionamientos posteriores sucursal Transistmica	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	75,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a Galera del Complejo Deportivo	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	3,400.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a Gerencia Ejecutiva de Obras, Proyectos y Mantenimiento	Servicios	09-nov-20	Por establecer	171,743.00	0%	Grupo Trugar, S.A.

BANCO NACIONAL DE PANAMA  
PROYECTOS INSTITUCIONALES - NOVIEMBRE 2022

Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto (bienes o servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto del proyecto	Avance del Proyecto (%)	Dirección Responsable
Panamá - Mejoras a Gerencia Ejecutiva de Obras, Proyectos y Mantenimiento - panelería modular	Servicios	17-ene-22	17-abr-22	45,746.00	100%	Easy Office, Inc
Panamá - Mejoras a la Reserva Nacional	Servicios	14-sep-22	13-nov-22	77,800.00	0%	Consortio CMI TOR
Panamá - Mejoras a lobby Reserva Nacional	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	54,500.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a local para nueva sucursal Casco Antiguo	Servicios	13-ago-18	04-feb-20	982,719.00	67%	Consortio Arquipanac
Panamá - Mejoras a local para nueva sucursal Vía España 2 - Torre B	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	1,500,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a local para ubicar la Fábrica de Préstamos Casa Matriz	Servicios	Por establecer	Por establecer	302,413.00	0%	Grupo J&R, Inc.
Panamá - Mejoras a los vestíbulos de la Torre Banconal	Servicios	Por establecer	Por establecer	250,000.00	0%	Grupo J&R, Inc.
Panamá - Mejoras a mezanine de Casa Matriz	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	61,790.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a oficinas de Cobros Casa Matriz planta baía	Servicios	Por establecer	Por establecer	201,436.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a Subgerencia General de Negocios, Riesgo y Cumplimiento	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	58,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a sucursal 12 de Octubre	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	10,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a sucursal Balboa y Control Interno	Servicios	17-ene-22	15-ago-22	170,455.00	77%	Winston A. B. Ingenieros, S.A.
Panamá - Mejoras a sucursal Brisas del Golf	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	25,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a sucursal Chepo - nuevo tanque séptico	Servicios	Por establecer	Por establecer	35,000.00	0%	BP Ingeniería, S.A.
Panamá - Mejoras a sucursal Gran Terminal	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	150,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a sucursal Paraíso (alero)	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	46,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a sucursal Plaza Edison	Servicios	Por establecer	Por establecer	211,500.00	0%	Proyec, S.A.
Panamá - Mejoras a sucursal Registro Público	Servicios	Por establecer	Por establecer	120,100.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a sucursal San Fernando	Servicios	Por establecer	Por establecer	325,200.00	0%	Winston A. B. Ingenieros, S.A.

BANCO NACIONAL DE PANAMA  
PROYECTOS INSTITUCIONALES - NOVIEMBRE 2022

Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto (bienes o servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto del proyecto	Avance del Proyecto (%)	Dirección Responsable
Panamá - Mejoras a sucursal San Francisco	Servicios	Por establecer	Por establecer	450,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras a sucursal Tocumen	Servicios	Por establecer	Por establecer	43,821.00	0%	Bratia Group, S.A.
Panamá - Mejoras al Complejo Deportivo	Servicios	Por establecer	Por establecer	250,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras al Complejo Deportivo	Servicios	17-oct-22	15-feb-23	37,512.00	5%	Inversiones RMA, S.A.
Panamá - Mejoras al Departamento de Transporte Casa Matriz	Servicios	27-jun-22	24-dic-22	78,789.00	65%	Proyec, S.A.
Panamá - Mejoras Balboa piso 2 - Capacitación	Servicios	Por establecer	Por establecer	105,870.00	25%	Constructora Disconsa, S.A.
Panamá - Mejoras Casa Matriz - puente con Plaza Concordia	Servicios	Por establecer	Por establecer	29,850.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras del local 108 Plaza Concordia (Experiencia del Cliente)	Servicios	Por establecer	Por establecer	108,445.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras Departamento de Contabilidad	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	73,457.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras Finisterre	Servicios	13-jun-22	12-ago-22	171,014.00	100%	Consorcio Bratia - A2G Group Panamá
Panamá - Mejoras Finisterre (sistema modular)	Servicios	18-abr-22	02-jun-22	70,384.00	100%	Easy Office, Inc
Panamá - Mejoras Gerencia de Área de Mantenimiento	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	50,725.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras Gerencia Ejecutiva de Asesoría Legal piso 9 Casa Matriz	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	189,254.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras Gerencia Ejecutiva de Auditoría piso 1 Balboa	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	15,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras Gerencia Ejecutiva de Banca Corporativa	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	5,136.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras Parque Sur	Servicios	15-sep-21	14-mar-22	142,569.00	100%	Grupo Trugar, S.A.
Panamá - Mejoras Parque Sur (cambio de piso)	Servicios	Por establecer	Por establecer	10,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras piso 3 Cámara de Compensación	Servicios	01-feb-21	31-jul-21	230,034.00	68%	Grupo Trugar, S.A.
Panamá - Mejoras piso 3 Casa Matriz (Tesorería)	Servicios	18-jul-22	16-oct-22	88,376.00	78%	Arquitectura Panameña, S.A.

BANCO NACIONAL DE PANAMA  
PROYECTOS INSTITUCIONALES - NOVIEMBRE 2022

Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto (bienes o servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto del proyecto	Avance del Proyecto (%)	Dirección Responsable
Panamá - Mejoras piso 3 Casa Matriz (Tesorería) - sistema modular	Servicios	Por establecer	Por establecer	2,520.00	0%	Office Concept Technology, Inc.
Panamá - Mejoras piso 4 Cámara de Compensación (Gcia. Gobierno de Datos)	Servicios	Por establecer	Por establecer	105,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras piso 4 Transistmica	Servicios	Por establecer	Por establecer	345,766.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras piso 6 Casa Matriz (COMEX)	Servicios	Por establecer	Por establecer	77,500.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras piso 7 Casa Matriz - Gerencia de Área de Trámite y Seguimiento	Servicios	13-ene-21	03-oct-21	20,052.00	100%	Office Concept Technology, Inc.
Panamá - Mejoras piso 7 Casa Matriz - Gerencia Ejecutiva de Instituciones Públicas	Servicios	Por establecer	Por establecer	159,957.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras sucursal Milla 8	Servicios	Por establecer	Por establecer	30,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras sucursal Órgano Judicial	Servicios	Por establecer	Por establecer	75,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras sucursal Paraíso - crédito reconocido	Servicios	19-oct-20	16-feb-21	70,494.00	100%	IACOSA
Panamá - Mejoras sucursal Río Abajo	Servicios	Por establecer	Por establecer	150,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá - Mejoras terreno Gerencia Ejecutiva de Servicios Administrativos	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	100,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá Oeste - Construcción nuevas oficinas sucursal Capira	Bienes	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	31,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá Oeste - Mejoras a local para nueva sucursal La Chorrera No. 2 (Mall Las Anclas)	Servicios	Por establecer	Por establecer	692,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá Oeste - Mejoras a sucursal Capira	Servicios	Por establecer	Por establecer	100,000.00	0%	IACOSA
Panamá Oeste - Mejoras a sucursal La Chorrera	Servicios	06-feb-19	19-jun-22	220,167.00	98%	Inversiones RLB, S.A.
Panamá Oeste - Mejoras a sucursal La Chorrera planta alta	Servicios	Por establecer	Por establecer	112,000.00	0%	Proyecto no adjudicado
Panamá Oeste - Mejoras Centro de Préstamos Chorrera Autopista	Servicios	12-nov-19	27-sep-21	48,595.00	100%	Rodeiba, S.A.
Panamá Oeste - Mejoras sucursal Nuevo Arraiján	Servicios	03-ene-22	02-jun-22	95,223.00	70%	Díaz Díaz & Co, Corp.

BANCO NACIONAL DE PANAMA  
 PROYECTOS INSTITUCIONALES - NOVIEMBRE 2022

Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto (bienes o servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto del proyecto	Avance del Proyecto (%)	Dirección Responsable
Panamá Oeste - Mejoras sucursal Panamá Pacífico - crédito reconocido	Servicios	11-ene-21	21-abr-21	29,567.00	100%	Roberto Batista e Hijos, S.A.
Panamá, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriqui y Colón - Mejoras a las áreas de bovedas y operaciones, para revisión de las cajillas de seguridad de varias sucursales áreas metro, central y occidental	Servicios	03-oct-22	31-ene-23	66,993.00	10%	IACOSA
Veraguas - Mejoras a sucursal Plaza Banconal	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	26,454.00	0%	Proyecto no adjudicado
Veraguas - Mejoras a sucursal Soná	Servicios	Proyecto no adjudicado	Proyecto no adjudicado	10,000.00	0%	Proyecto no adjudicado