

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2019
Bocas del Toro	Construcción de nuevas instalaciones para reubicar la sucursal Changuinola	Construcción	Constructora Metrix, S.A.	240	5%	64,660.00
Bocas del Toro	Construcción de nueva sucursal Guabito	Construcción	Ruquisa, S.A.	685	65%	268,846.39
Bocas del Toro	Construcción de nuevas instalaciones para reubicar la sucursal Almirante	Construcción	pendiente	270	0%	0.00
Bocas del Toro	Mejoras a sucursal Bocas del Toro	Mejora	Oldemar Patiño Gómez	90	0%	0.00
Chiriquí	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Concepción	Construcción	Constructora Metrix, S.A.	540	60%	117,728.12
Chiriquí	Construcción de nueva sucursal Dolega	Construcción	Ruquisa, S.A.	592	68%	422,161.68
Chiriquí	Construcción de nueva sucursal Gualaca	Construcción	Rodeiba, S.A.	390	98%	608,290.68
Chiriquí	Nuevo depósito en sucursal Alanje	Mejora	Mackenzie's Construction S. A.	150	89%	172,542.41
Chiriquí	Mejoras a sucursal Paso Canoas	Mejora	Constructora DELSEL, S.A.	90	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Boquerón	Mejora	Oldemar Patiño Gómez	60	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a piso 1 sucursal David	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a piso 2 sucursal David	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Río Sereno	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Chiriquí	Nueva sala de lactancia en sucursal Doleguita	Mejora	Constructora DELSEL, S.A.	40	100%	14,080.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal David	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Puerto Armuelles	Mejora	pendiente	90	0%	0.00
Coclé	Mejoras y ampliación a sucursal Natá	Mejora	Compañía Internacional de Seguros, S.A. (En subrogación por contratista que no cumplió)	300	5%	0.00
Coclé	Mejoras a sucursal Penonomé	Mejora	Coeptum, S. A.	321	63%	61,318.30

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2019
Coclé	Mejoras a local para nueva sucursal Penonomé 2	Mejora	Torecha International Inc	180	0%	0.00
Coclé	Mejoras al sistema pluvial sucursal La Pintada	Mejora	Dolopo Panamá Corp.	60	0%	0.00
Coclé	Mejoras a sucursal Aguadulce	Mejora	pendiente	90	0%	0.00
Colón	Mejoras a local para nueva sucursal en el edificio de la Gobernación de Colón	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	120	0%	0.00
Colón	Mejoras a sucursal Zona Libre	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	210	98%	268,186.40
Colón	Mejoras a sucursal Colón	Mejora	Consortio Bratia - A2G Group Panamá	120	0%	0.00
Darién	Mejoras y ampliación a sucursal Metetí	Mejora	Rodeiba, S.A.	410	100%	398,830.59
Herrera	Construcción de nueva sucursal La Arena (Chitré)	Construcción	Vigecons Estevez, S.L.	1141	100%	55,597.10
Herrera	Construcción de nueva sucursal Los Pozos	Construcción	Steel & Concrete Engineering, S.A.	390	100%	341,314.45
Herrera	Construcción de nueva sucursal Parita	Construcción	Coceptum, S. A.	505	100%	16,481.27
Herrera	Mejoras a piso 1 de sucursal Chitré (Edificio Regional Central)	Mejora	pendiente	120	0%	0.00
Herrera	Cerramiento de verjas de hierro en sótano Sucursal La Arena (Chitré)	Mejora	STI Construcciones, S.A.	45	100%	19,921.15
Herrera	Mejoras al sistema pluvial de sucursal Divisa	Mejora	Oldemar Patiño Gómez	30	100%	0.00
Los Santos	Mejoras a sucursal Los Santos	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	150	100%	0.00
Los Santos	Mejoras a fachada sucursal Las Tablas (quebrasones)	Mejora	Diseños y Construcciones Atsa	60	100%	28,360.48
Los Santos	Mejoras a planta alta de sucursal Las Tablas (Banca Agronecuaria)	Mejora	Consortio Proinsa	150	100%	43,628.00
Panamá	Pool	Mejora	N/A	N/A	N/A	0.00

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2019
Panamá	Mejoras a local para nueva sucursal Casco Antiguo	Mejora	Consorcio Arquipanac	540	36%	498,601.15
Panamá	Reubicación de sucursal Chepo	Construcción	Steel & Concrete Engineering, S.A.	527	98%	688,001.26
Panamá	Mejoras a local para nueva sucursal Pedregal	Mejora	Rodeiba, S.A.	255	100%	163,082.22
Panamá	Mejoras al piso 3 de edificio de la Cámara de Compensación	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 11 de la Casa Matriz	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	210	100%	201,185.31
Panamá	Mejoras a la sucursal Casa Matriz	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	195	100%	87,941.40
Panamá	Mejoras a planta alta de la sucursal Río Abaio	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Transistmica	Mejora	Rodeiba, S.A.	270	99%	179,191.20
Panamá	Mejoras a oficinas de Departamento de Administración de Documentos (Edificio de Proveeduría)	Mejora	Steel & Concrete Engineering, S.A.	120	0%	0.00
Panamá	Construcción de Galera para vehículos en trámite de descarte (Complejo Deportivo)	Construcción	Winston A. B. Ingenieros, S.A.	160	98%	242,846.23
Panamá	Mejoras a Gerencia de Auditoría (Edificio Balboa)	Mejora	pendiente	150	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 7 de la Casa Matriz	Mejora	Office Concept Technology, Inc.	90	0%	0.00
Panamá	Mejoras a la Reserva Nacional	Mejora	Nova Cajas Fuertes	95	100%	21,950.00
Panamá	Mejoras a sucursal Paraíso	Mejora	IACOSA	120	0%	0.00
Panamá	Construcción de nuevo depósito en sucursal Milla 8	Construcción	Grupo Trugar, S.A.	120	100%	117,415.51
Panamá	Mejoras al piso 10 de la Casa Matriz	Mejora	pendiente	120	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal San Fernando	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 3 de la Casa Matriz	Mejora	pendiente	90	0%	0.00

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2019
Panamá	Mejoras a Sección Valija (Edificio Transístmica)	Mejora	Arquitectura Panameña, S.A.	150	100%	39,610.78
Panamá	Mejoras al piso 15 de la Casa Matriz	Mejora	Steel & Concrete Engineering, S.A.	60	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Plaza Edison	Mejora	pendiente	180	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Gerencia de Área de Fideicomiso	Mejora	pendiente	120	0%	0.00
Panamá	Nueva sala de lactancia en edificio Transístmica	Mejora	S.R. Construcciones, S.A.	130	100%	19,211.00
Panamá	Nueva sala de lactancia en la Casa Matriz	Mejora	S.R. Construcciones, S.A.	150	100%	21,236.15
Panamá	Mejoras al área de cajas de la sucursal Los Pueblos	Mejora	José del Camen Pamphil Solano	90	100%	11,500.00
Panamá	Mejoras al Departamento de Avalúos Comerciales y Consumo	Mejora	pendiente	30	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a local para nueva sucursal Chorrera 2	Mejora	Rodeiba, S.A.	180	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal La Chorrera	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	270	15%	33,248.50
Panamá Oeste	Mejoras y nuevo depósito en sucursal Capira	Mejora	Proyec, S.A.	342	100%	44,697.65
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal Nuevo Arraiján (extensión de aleros)	Mejora	pendiente	120	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal Nuevo Arraiján (modificación a fachada de vidrios templados)	Mejora	CNV Internacional, S.A.	90	100%	20,402.12
Veraguas	Mejoras al techo de sucursal Soná	Mejora	N y M Construction, Inc.	60	100%	34,477.20

**5,326,544.70**